

CONTRATO: MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/002/2025

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

Objeto del contrato: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NACIONAL, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN.

Localidad: JARIPO

Municipio: VILLAMAR, MICHOACAN

Contrato no: MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/002/2025

A fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 45 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se levanta la presente acta para hacer constar la entrega-recepción de los trabajos efectuados bajo el contrato mencionado, por lo que se procede a asentar lo siguiente:

I. Lugar y fecha

En la localidad de **JARIPO, MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN**, siendo las **12:00** horas del día **miércoles 17 de Diciembre del 2025**, estando reunidos en el lugar de la obra señalada.

II. Nombre de los asistentes y carácter con el que intervinieron en el acto

Por el municipio de **VILLAMAR MICHOACAN**; el Presidente Municipal **LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ**, el **MTRO. JOSÉ FRANCISCO ÁLVAREZ CORTES**, director de Planeación y Obra Pública Municipal, **MARISOL GARCIA JARA** como contratista.

III. Descripción de la obra que recibe

En esta obra los trabajos realizados fueron:

MARISOL GARCIA JARA

RFC: GAJM841017P94, Calle Diamante No. 151, Col. Valle Verde

Sahuayo, Mich., C. P. 59050, Tel: (353) 106 4767, Email: enco.energiayconstruccion@gmail.com

	PREELIMINARES		
10301-004	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	M2	820.46
10401-101	Acarreo en camión 1er km, con carga a máquina, incluye: equipo y herramienta.	M3	533.30
10401-065	Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A de 0.00 a -2.00 m , incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	410.23
	TERRACERIAS		
14101-015	Formación y compactación de sub-base al 95% p.v.s.m., incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido del material, incorporación de agua, homogeneizado, compactado en capas de 20 cms, de espesor, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	123.07
14101-017	Formación y compactación de base al 95% p.v.s.m., incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido del material, incorporación de agua, homogeneizado, compactado en capas de 20 cms, de espesor, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta	M3	123.07
	PAVIMENTOS		
10607-025	Suministro, habilitado y armado de malla electro soldada 6x6-10/10 en firmes, pisos o losas, incluye dimensionamiento, desenrollado, extendido, cortes, traslapes sujetos con alambre recocido calibre 18 con un mínimo de un cuadro, silletas, alineación y sujeción durante el colado.	M2	820.46
10606-009	Fabricación de pavimento de concreto premezclado de 20 cm. de espesor, F'c=250 kg/cm2, Incluye; juntas machihembradas en el sentido longitudinal, curado con curacreto, materiales y mano de obra, acabado escobillado.	M2	820.46
14202-061	Corte de pavimento de concreto con dicho, profundidad mínima de 10 cm, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M	473.43
	LINEA DE AGUA POTABLE		
14401-001	Trazo y nivelación para líneas de agua potable y drenaje, con equipo topográfico, incluye: suministro de materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	ML	117.27
14301-002	Excavación de cepa a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	42.21
10401-101	Acarreo en camión 1er km, con carga a máquina, incluye: equipo y herramienta.	M3	54.87
14301-015	Plantilla de material de banco apisonada con equipo, en cepas para tubería, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	7.04
14403-006	Tubo de PVC de 50mm RD-26 campana para cementar, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	M	117.27

14301-019	Acostillado de tubería con arena, compactado con equipo, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	35.18
10608-004	Registro sanitario con medias interiores de 0.6 x 0.6 y 0.8 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.1 m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm ² , armado con varilla del # 3 @ 15 cm. con dala de remate de 15x15 cm. armada con 4 vars. # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm. con marco y contramarco a base de ángulo 1/4"x3" (7.29 kg/m) y ángulo 1/4"x2 1/2" (6.1 kg/m) respectivamente, Incluye: excavación en terreno blando, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00
12118-077	Colocación de toma domiciliar a base de polietileno de alta densidad rd-19 1/2" de una sola pieza, incluye abrazadera rosca de 2" con salida de 1/2", de inserción y 703 de cobre de 1/2", mano de obra, equipo y herramienta	SAL	9.00
LINEA DE DRENAJE			
14301-002	Excavación de cepa a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	84.43
10401-101	Acarreo en camión 1er km, con carga a máquina, incluye: equipo y herramienta.	M3	109.76
14301-015	Plantilla de material de banco apisonada con equipo, en cepas para tubería, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	7.03
14302-003	Tubería corrugada para alcantarillado de polietileno PEAD ADS de 10" (25 cm) de diámetro, Incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	117.27
14301-019	Acostillado de tubería con arena, compactado con equipo, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	77.39
12109-057	Descarga domiciliar con tubo PVC de alcantarillado de 6" con tubo, silleta pvc alcantarillado. 250x160mm, incluye: suministro de material, pegamento de PVC, limpiador de PVC, mano de obra, equipo y herramienta	PZA	8.00
ALBAÑILERIA			
14304-001	Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de visita de 60 cm. de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00
14304-002	Pozo de visita común, hasta una profundidad de -1.50 m. de profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m. De diámetro, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mampostería, sin brocal, incluye: materiales, acarreo, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00

IV. Fechas involucradas en la ejecución de los trabajos.

Fecha de inicio según contrato: **17 de Noviembre del 2025**

Fecha de terminación según contrato: **30 de Enero del 2026**

Fecha real de inicio: **17 de Noviembre del 2025**

Fecha real de terminación: **17 de Diciembre del 2025**

V. Relación de créditos a favor o en contra y saldos.

Estimación	Importe	I.V.A.	Total	Amortización de Anticipo	Deducciones	Total
1(unos)	\$620,777.05	\$99,324.33	\$720,101.38	\$216,030.42	\$219,134.30	\$500,967.08
2(dos) Finiquito	\$750,658.13	\$120,105.30	\$870,763.43	\$261,229.03	\$264,982.32	\$605,781.11
SUMATORIAS				\$484,116.62	\$1,106,748.19	

Monto contratado: **\$ 1, 590,864.81** (Un Millon Quinientos Noventa Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 81/100 M.N.) incluye IVA.

Monto pagado: **\$ 978,226.52** (Novecientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Veintiseis Pesos 52/100 M.N.) incluye IVA.

Monto ejercido: **\$ 1, 590,864.81** (Un Millon Quinientos Noventa Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 81/100 M.N.) incluye IVA.

Monto pendiente de pago: **\$605,781.11** (Seiscientos Cinco Mil Setecientos Ochenta y un Pesos 11/100 M.N.) incluye IVA.

VI. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción y garantías que continuarán vigentes.

El MUNICIPIO de VILLAMAR, MICHOACAN, dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por obra faltante,

mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, el contratista no obstante la recepción formal que mediante la celebración de este acto que se hace de la obra pública del contrato de referencia, queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, lo cual deberá garantizar durante un plazo de 12 meses a partir de esta fecha, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las **12:30** horas del día 17 de diciembre de 2025, se da por terminado el acto de entrega-recepción, firmado la presente acta, los que en la misma intervinieron y desearon hacerlo, para constancia y con la finalidad de que surta los efectos legales que le sean inherentes, tal como se establece en el artículo 45 la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

CONTRATISTA:

Marisol Garcia Jara

MARISOL GARCIA JARA

POR EL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

[Signature]

LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
MTRO. JOSÉ FRANCISCO ÁLVAREZ CORTES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL