

**CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33, APARTADO B, FRACCION II, INCISO C, DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, ADMINISTRACION 2021-2024, HACE DEL CONOCIMIENTO A SUS HABITANTES, DE LOS AVANCES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRIMESTRALMENTE Y AL TÉRMINO DE CADA EJERCICIO, SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; DEL EJERCICIO 2022.**

**ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN**

**MONTO QUE RECIBIRÁN DEL FISMDF DEL EJERCICIO 2022: \$10,597,300.00**

**OBRAS O ACCIONES A REALIZAR CON EL FISMDF DEL EJERCICIO 2022- SEGUNDO TRIMESTRE**

OBRA Ó ACCION A REALIZAR	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS APLICADOS CONFORME A REGLAS DE OPERACION %	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO %	METAS Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS APLICADOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO		METAS	BENEFICIARIOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL	MICHOACAN DE OCAMPO	VILLAMAR	EL PLATANAL	100%	\$ 1,179,000.00	\$353,700.00	\$ 825,300.00	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CON LA EJECUCION DE LOS PRELIMINARES PARA LA PAVIMENTACION DE 922 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250 KG/CM2 Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" A BASE DE TUBERIA SERIE 25, EN 210 ML. Y RED DE AGUA ENTUBADA CON TUBERIA RD-26, DE 2 PULGADAS, EN 180 ML.	96
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR	MICHOACAN DE OCAMPO	VILLAMAR	VILLAMAR	100%	\$ 194,737.55	\$ 194,737.55	\$ -	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250 KG/CM2 EN 205 M2 DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR. 2 MOBILIARIOS URBANOS CON JARDINERA.	3,687
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 1 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DEL VARAL	MICHOACAN DE OCAMPO	VILLAMAR	EL VARAL	100%	\$ 463,000.00	\$ 463,000.00	\$ -	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250 KG/CM2 EN 382.80 M2 DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR. 4 MOBILIARIOS URBANOS CON JARDINERA.	405
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS ROMERO	MICHOACAN DE OCAMPO	VILLAMAR	NICOLAS ROMERO	100%	\$ 483,151.07	\$ 144,945.32	\$ 338,205.75	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CON LA EJECUCION DE LOS PRELIMINARES PARA LA PAVIMENTACION DE 85.5 M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250 KG/CM2	409
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS DR. RUBEN LERIERO RUIZ CLAVE 16DJN0490N, EN LA CALLE 18 DE MARZO S/N, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA	MICHOACAN DE OCAMPO	VILLAMAR	VILLAMAR	100%	\$ 168,208.84	\$ 168,208.84	\$ -	100%	REHABILITACION DE LOSAS DE UN MODULO DE AULAS Y SANITARIOS, A BASE DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO , Y ACABADO A BASE DE PINTURA VINILICA EN PLAFONES.	65
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 16DPR2874X, EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO	MICHOACAN DE OCAMPO	VILLAMAR	VILLAMAR	100%	\$ 268,406.74	\$ 268,406.74	\$ -	100%	REHABILITACION DE LOSAS DE DOS AULAS, A BASE DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO Y REPOSICION DE FIRMES EN PISOS Y COLOCACION DE LOSETA EN PISOS, RESANE DE PLANONES, ACABADO A BASE DE PINTURA VINILICA EN PLAFONES, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y LA REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA.	65
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORTADA 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA	MICHOACAN DE OCAMPO	VILLAMAR	SAN ANTONIO GUARACHA	100%	\$ 222,000.00	\$ 66,600.00	\$ 155,400.00	100%	TRABAJOS DE PRELIMINARES PARA COLOCACION DE TUBERIA SERIE 25 DE 8", EN 115 ML. EJECUCION DE 4 POZOS DE VISITA, LA EJECUCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO.	45
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO DE COTIJARAN (PRIMERA ETAPA)	MICHOACAN DE OCAMPO	VILLAMAR	CERRITO DE COTIJARAN	100%	\$ 436,000.00	\$ 436,000.00	\$ -	100%	TRABAJOS DE PRELIMINARES PARA COLOCACION DE TUBERIA SERIE 25 DE 8", EN 332 ML. EJECUCION DE 7 POZOS DE VISITA, LA EJECUCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS.	44
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS ROMERO	MICHOACAN DE OCAMPO	VILLAMAR	NICOLAS ROMERO	100%	\$ 86,652.67	\$ -	\$ 86,652.67	100%	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA CON TUBERIA RD-26 DE 3 PULGADAS, EN 330 ML.	80
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, COLON, SAN FRANCISCO, HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR	MICHOACAN DE OCAMPO	VILLAMAR	VILLAMAR	100%	\$ 680,000.00	\$ 204,000.00	\$ 476,000.00	80%	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED	3,095