

C.2.1 Informa de manera pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos federales transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones realizadas

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN

MONTO QUE RECIBIRÁN DEL FISDMF DEL EJERCICIO 2022: \$10,597,300.00

C.2.1-OBRAS O ACCIONES A REALIZAR CON EL FISDMF DEL EJERCICIO 2022

| OBRA O ACCIÓN A REALIZAR | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD | RECURSOS AFECTADOS CONFORME A RESULTADO DE OPERACIÓN N. | RECURSOS PRESUPUESTADOS | | | AVANCE FISICO % |
|--|---------------------|-----------|----------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | | APROBADO | EREGIDO | SALDO | |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL | MICHOACAN DE OCAMPO | VILLAMAR | EL PLATANAL | 100% | \$ 1,179,000.00 | \$353,700.00 | \$ 825,300.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR | MICHOACAN DE OCAMPO | VILLAMAR | VILLAMAR | 100% | \$ 194,737.55 | \$ 194,737.55 | \$ - | 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 1 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DEL VARAL | MICHOACAN DE OCAMPO | VILLAMAR | EL VARAL | 100% | \$ 463,000.00 | \$ 463,000.00 | \$ - | 100% |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS ROMERO | MICHOACAN DE OCAMPO | VILLAMAR | NICOLAS ROMERO | 100% | \$ 483,151.07 | \$ 144,945.32 | \$ 338,205.75 | 100% |
| REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS DR. RUBEN LEÑERO RUIZ CLAVE 150IND490N, EN LA CALLE 18 DE MARZO SIN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA | MICHOACAN DE OCAMPO | VILLAMAR | VILLAMAR | 100% | \$ 168,208.84 | \$ 168,208.84 | \$ - | 100% |
| REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 16DPR2674X, EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO | MICHOACAN DE OCAMPO | VILLAMAR | VILLAMAR | 100% | \$ 268,406.74 | \$ 268,406.74 | \$ - | 100% |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORTADA 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA | MICHOACAN DE OCAMPO | VILLAMAR | SAN ANTONIO GUARACHA | 100% | \$ 222,000.00 | \$ 66,600.00 | \$ 155,400.00 | 100% |